

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดงานวันสำคัญของ ทางราชการต่าง ๆ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของ ทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการจัดงานพระ ราชพิธีและรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้าน ฝาง	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว		√		๗๐๔,๘๘๐	๒๓๐,๖๐๐	๓๘๖,๘๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔	อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรง	อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ ประกอบด้วย -โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว -โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนตู -โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ -โรงเรียนบ้านบะยาว		√		๒,๕๒๔,๖๐๐	๑,๓๕๕,๐๐๐	๑,๑๖๙,๖๐๐	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม)	-โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลหนองบัว		√		๑,๑๑๗,๘๓๔	๕๙๘,๒๐๐	๖๖๖,๘๐๐	
๖	โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กให้มี พัฒนาการเหมาะสม ตามวัย	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงตาม ความสามารถ		√		๖๐,๐๐๐	๕๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ๖๒,๙๐๐ บาท -จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ๑๖๕,๖๔๘ บาท		√		๒๒๘,๕๔๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๘,๕๔๘	
๘	โครงการให้ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา หรือการให้ ความช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส	√			๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและคนในชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	ออกค่ายเยาวชน	จัดออกค่ายเยาวชน/ฝึกอบรม			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล หนองบัว	จัดฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			√	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	ช่วยเหลือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	จัดทำโครงการช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	
๑๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	√			๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	
๑๓	โครงการสวัสดิการรถ รับส่งนักเรียน	จัดทำโครงการสวัสดิการรถรับส่งนักเรียน			√	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาดใน สัตว์	จัดทำโครงการส่งเสริมและป้องกันโรค ระบาดในสัตว์	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	
๑๕	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับ ยับยั้งโรคติดต่อ และ โรคระบาด	จัดทำโครงการป้องกัน ควบคุมและ ระงับยับยั้งโรคติดต่อ และโรคระบาด	√			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๑๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	√			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		√		๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		√		๑๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและคนในชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ			√	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมผู้สูงอายุ			√	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดิงามสู่คนรุ่นต่อไป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๑	จัดงานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญต่าง ๆ	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	
๒๒	โครงการสืบสาน ประเพณีบุญคุณลาน ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี	จัดทำโครงการข้าวใหม่ปลามันสืบสาน ประเพณี			√	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	
๒๓	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในงาน ประเพณีบุญเดือนหก	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	√			๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาให้ประชาชนทุกระดับ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	√			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	
๒๕	ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	√			๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	
๒๖	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว	อุดหนุนโรงเรียนในตำบล	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชน
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๗	สมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	√			๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๘	จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาค เรียน	จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาค เรียน			√	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๙	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน	จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในการดำรงชีวิต
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๐	โครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน		√		๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน		√		๑๒,๒๙๒,๘๐๐	๖,๔๓๑,๑๐๐	๕,๘๖๑,๗๐๐	
๓๒	โครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๒ เดือน				๓,๐๖๒,๔๐๐	๑,๒๓๖,๘๐๐	๑,๘๒๕,๖๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๓	โครงการจัดงานวัน อปพร.	จัดทำโครงการจัดงานวัน อปพร.			√	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการรักและ ห่วงใยใส่ใจเทศกาลปี ใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๖๙	√			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	
๓๕	โครงการรักและ ห่วงใยใส่ใจเทศกาล สงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๖๙			√	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๖	ฝึกอบรม อปพร.	จัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร.			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๓๘	โครงการคัดกรองฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	จัดทำโครงการคัดกรองฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด			√	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และขับเคลื่อนธนาคารขยะ	จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และขับเคลื่อนธนาคารขยะ			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๐ สายไปอาดำรีสปอร์ต	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๐ สายไปอาดำรีสปอร์ต	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝาราง คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรางรวม ๒๒ เมตร พร้อมเทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝารางคสล.หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรางรวม ๖๓ เมตร พร้อมเทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร	√			๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		หนา ๐.๑๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (แบบ ทต. หนองบัวกำหนด)							
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สาย ทศนิยม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รูปตัวยู สายทศนิยม บ้านนา ฝาย หมู่ที่ ๕ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝาราง คสล. หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐ เมตร พร้อม เทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัว กำหนด)	√			๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายแยกบ้านพ่อประเสริฐ ธรรมดา หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายสายแยกบ้านพ่อประเสริฐ ธรรมดา บ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ รากกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รากหนา ๐.๑๒ เมตร ฝาคสล.หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒ เมตร พร้อมเทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกำหนด)			√	๒๒๒,๐๐๐	๐	๒๒๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดภัยาสพติด และอบายมุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด			√	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๔๕	อุดหนุน โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านฝาง	อุดหนุนอำเภอบ้านฝาง			√	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยแสงจันทร์-ขวัญอ่อน หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงจันทร์-ขวัญอ่อน หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	✓			๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังข์ทองแดง หมู่ที่ ๔ ศิวจรรจกร้างเหล็ก สายสังข์ทองแดง หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังข์ทองแดง หมู่ที่ ๔ ศิวจรรจกร้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกำหนด)	✓			๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลิวัลย์-ฝายกม่วง-นาพ้อสำราญ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไวโนล ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	✓				๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าศิริธรรม (ด้านทิศเหนือ - ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดป่าศิริธรรม (ด้านทิศเหนือ - ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	✓			๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้พันอนุสรณ์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายผู้พันอนุสรณ์ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย			√	๒๒๘,๐๐๐	๐	๒๒๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสวนป่าสิริกิติ์-นาพ้อคำผอง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกสวนป่าสิริกิติ์-นาพ้อคำผอง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไวโนลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			✓	๒๒๗,๐๐๐	๐	๒๒๗,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนาโพธิ์-บ้านแก่งท่า ต.บ้านฝาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย		✓			๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๓	โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๔	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้			√	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๕๕	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบ้าน ฝาง	จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอบ้านฝาง			√	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๖	โครงการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง	ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ ประชาชน		√		๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	
๕๗	โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์	เข้าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อการสื่อสารและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	√			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๘	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑๕๐	
๕๙	เผยแพร่ความรู้ทาง กฎหมายให้แก่ ประชาชน/พนักงาน เทศบาล/สมาชิกสภา ท้องถิ่น	จัดโครงการฝึกอบรม			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสตรี	จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสตรี			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	
๖๑	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๒	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑	จัดงานวันสำคัญของ ทางราชการต่าง ๆ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของทาง ราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันปิยะมหาราช ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด	←													ก.ย.๖๙
๒	โครงการจัดงานพระ ราชพิธีและรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้าน ฝาง	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด	←													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว	๗๐๔,๘๘๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา	←												ก.ย.๖๙
๔	อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรง	อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ ประกอบด้วย -โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว -โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนตู -โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ -โรงเรียนบ้านบะยาว	๒,๕๒๔,๖๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา	←												ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕	โครงการอาหารเสริม (นม)	-โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลหนองบัว	๑,๑๑๗,๘๓๔	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา	←												ก.ย.๖๙
๖	โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กให้มี พัฒนาการเหมาะสม ตามวัย	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงตาม ความสามารถ	๖๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา				↔									ม.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ๖๒,๙๐๐ บาท -จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ๑๖๕,๖๔๘ บาท	๒๒๘,๕๔๘	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา	←												ก.ย.๖๙
๘	โครงการให้ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา หรือการให้ ความช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส	๔,๐๐๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา								←		→			ก.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและคนในชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๙	ออกค่ายเยาวชน	จัดออกค่ายเยาวชน/ฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา													เม.ย.๖๙
๑๐	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล หนองบัว	จัดฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา													มิ.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและคนในชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๑	ช่วยเหลือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	จัดทำโครงการช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙
๑๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙
๑๓	โครงการสวัสดิการรถ รับส่งนักเรียน	จัดทำโครงการสวัสดิการรถรับส่งนักเรียน	๑๐๘,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาดใน สัตว์	จัดทำโครงการส่งเสริมและป้องกันโรค ระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด		←											ส.ค.๖๙
๑๕	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับ ยับยั้งโรคติดต่อ และ โรคระบาด	จัดทำโครงการป้องกัน ควบคุมและ ระงับยับยั้งโรคติดต่อ และโรคระบาด	๔๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด		←											ก.ย.๖๙
๑๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด		←											มี.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													พ.ค.๖๙
๑๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและคนในชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ส.ค.๖๙
๒๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													เม.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดั่งามสู่คนรุ่นต่อไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๑	จัดงานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา	←												ส.ค.๖๙
๒๒	โครงการสืบสาน ประเพณีบุญคูณลาน ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี	จัดทำโครงการข้าวใหม่ปลามันสืบสาน ประเพณี	๑๐๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา			↔										ม.ค.๖๙
๒๓	อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในงานประเพณีบุญ เดือนหก	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๑๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา								←					มิ.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา ให้ประชาชนทุกระดับ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	๑๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา					↔								มี.ค.๖๙
๒๕	ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์ กีฬาหมู่บ้าน	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๙๙,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา			↔										ม.ค.๖๙
๒๖	อุดหนุนโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลหนองบัว	อุดหนุนโรงเรียนในตำบล	๕๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองการศึกษา		↔											ธ.ค.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๗	สมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๑๕๖,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด			←										มี.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๒๘	จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาค เรียน	จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาค เรียน	๔๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด														เม.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๙	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน	จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													พ.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในการดำรงชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓๐	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน	๖๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด	←												ก.ย.๖๙
๓๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒,๒๙๒,๘๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด	←												ก.ย.๖๙
๓๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๒ เดือน	๓,๐๖๒,๔๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด	←												ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓๓	โครงการจัดงานวัน อปพร.	จัดทำโครงการจัดงานวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด						↔							มี.ค.๖๙
๓๔	โครงการรักและห่วงใย ใส่ใจเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด			↔										ม.ค.๖๙
๓๕	โครงการรักและห่วงใย ใส่ใจเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด							↔						เม.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓๖	ฝึกอบรม อปพร.	จัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด				←									ส.ค.๖๙
๓๗	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟ ป่า	จัดทำการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด					←		→						เม.ย.๖๙
๓๘	โครงการคัดกรอง ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด	จัดทำโครงการคัดกรองฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	๕,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด				←							→		ก.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และขับเคลื่อนธนาคารขยะ	จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และขับเคลื่อนธนาคารขยะ	๒๐,๐๐๐	ทต.หนองบัว	สำนักปลัด				←					→				มี.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔๐	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองบัว หมู่ ๑๐ สาย ไปอาดำรีสอร์ต	-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบ้านฝาง โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๐ สายไปอาดำรีสอร์ต	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ ๑๐	กองช่าง				←		→								มี.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝาราง คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรางรวม ๒๒ เมตร พร้อมเทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝารางคสล.หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรางรวม ๖๓ เมตร พร้อมเทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร	๒๑๖,๐๐๐	หมู่ ๑	กองช่าง													มี.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สาย ทศนิยม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รูปตัวยู สายทศนิยม บ้านนา ฝาย หมู่ที่ ๕ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝาราง คสล. หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๘๐ เมตร พร้อม เทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัว กำหนด)	๒๑๗,๐๐๐	หมู่ ๕	กองช่าง													มี.ค.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายแยกบ้านพ่อประเสริฐ ธรรมดา หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายสายแยกบ้านพ่อประเสริฐ ธรรมดา บ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ รางกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รางหนา ๐.๑๒ เมตร ฝาคสล.หนา ๐.๑๒ เมตร กว้างฝาละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒ เมตร พร้อมเทพื้นขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัว กำหนด)	๒๒๒,๐๐๐	หมู่ ๖	กองช่าง													มี.ค.๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ค.๖๙
๔๕	อุดหนุน โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านฝาง	อุดหนุนอำเภอบ้านฝาง	๓๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													มิ.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยแสง จันทร์-ขั้วออ่อน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงจันทร์- ขั้วออ่อน หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๔,๐๐๐	หมู่ ๓	กองช่าง													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังข์ทองแดง หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังข์ทองแดง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ทต.หนองบัวกำหนด)	๒๑๕,๐๐๐	หมู่ ๔	กองช่าง													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลิวัลย์-ฝายกม่วง-นาพ้อสำราญ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลิวัลย์-ฝายกม่วง-นาพ้อสำราญ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๓๔,๐๐๐	หมู่ ๗	กองช่าง													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่าศิริธรรม (ด้านทิศเหนือ - ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดป่าศิริธรรม (ด้านทิศเหนือ - ทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๙,๐๐๐	หมู่ ๘	กองช่าง													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู้พันอนุสรณ์ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายผู้พันอนุสรณ์ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๘,๐๐๐	หมู่ ๙	กองช่าง														ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสวนป่าสิริกิติ์-นาพ่คำผอง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกสวนป่าสิริกิติ์-นาพ่คำผอง หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๗,๐๐๐	หมู่ ๑๑	กองช่าง													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนาโพธิ์-บ้านแก่งท่า ต.บ้านฝาง	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ สายนาโพธิ์-บ้านแก่งท่า ต.บ้านฝาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๑๕,๐๐๐	หมู่ ๒	กองช่าง														ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๓	โครงการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน เกษตรอินทรีย์ตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด				←					→				มี.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๔	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	กองคลัง													ส.ค.๖๙
๕๕	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอบ้าน ฝาง	จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอบ้านฝาง	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕๖	โครงการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง	ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙
๕๗	โครงการเข้าพื้นที่เว็บไซต์	เข้าพื้นที่เว็บไซต์เพื่อการสื่อสารและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๗,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองบัว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด.๐๒

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕๘	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙
๕๙	เผยแพร่ความรู้ทาง กฎหมายให้แก่ ประชาชน/พนักงาน เทศบาล/สมาชิกสภา ท้องถิ่น	จัดโครงการฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													มิ.ย.๖๙
๖๐	โครงการส่งเสริม พัฒนามหาวิทยาลัย	จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัย	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙
๖๑	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													มิ.ย.๖๙

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลหนองบัว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

แผนงานงบกลาง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๒	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐,๐๐๐	ทต. หนองบัว	สำนักปลัด													ก.ย.๖๙